

高千穂中学校移転新築建設スケジュール（案）

移転新築に向けた業務の進行（今後の主な予定）

- 1 高千穂中学校移転新築検討委員会（令和5年10月～令和6年3月予定）
基本計画策定・移転新築用地の選定・その他移転新築に関して必要な事項に関する検討、報告
- 2 準備期間（1年程度）
 - 用地交渉
 - 法規制調査、手続協議
- 3 施設設計計画期間（1年半から2年程度）
 - 実施（造成及び建築）設計及び補助金申請事務
 - ・施設配置、規模に応じた用地測量及び造成設計
 - ・機能、デザイン、コスト等に配慮した施設建築設計
 - ・工事実施に伴う予算確保（補助金申請事務等）
- 4 建設工事（2年程度）
新校舎、その他必要な施設の建設
- 5 完成・新校舎使用開始（新校舎への移転は、夏休み期間中）
準備から使用開始までの期間は、他の自治体や本町でのこれまでの事例等をもとに、4～5年程度を見込みます。